

मन्थली नगरपालिका
रामेछाप
२०७३

स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लि.
Swavalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd.
(संयुक्त राष्ट्र विकास 'अ' कोषको उपायगोष्ठिका सदस्य)
उप शाखा कार्यालय
मन्थली, रामेछाप


मन्थली नगरपालिकाको
प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ।

मन्थली नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
मन्थली, रामेछाप

अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा
आ.व. २०७४/०७५

मिति: २०७४ साल फाल्गुन १२ गते

मन्थली नगरपालिकाको नक्सा



स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५०००/१:२००००), तापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, सरसिद्ध वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2016

मन्थली नगरपालिका विशेष

राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन

प्रदेश	:	३ नं प्रदेश
जिल्ला सदरमुकाम	:	मन्थली
निर्वाचन क्षेत्र	:	२
वडा संख्या	:	१४
क्षेत्रफल	:	२०७.४ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या विवरण

जनसंख्या	:	४८००६
महिला	:	२४६६६
पुरुष	:	२३३४०
घरधुरी	:	१००९९

(स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना, २०६८)

मन्थली नगरपालिकाको कर्मचारी विवरण

❖ जम्मा कर्मचारी संख्या: ५१ (काजमा रहेका समेत)

आर्थिक प्रशासन तर्फको वित्तीय प्रगति

कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	यथार्थ निकासा/संकलन रु.	यथार्थ खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
वित्तीय समानिकरण	२७,९०,०९,०००	१८,६०,०६,०००	३८९०४९३८	२०.९१%	
सामाजिक सुरक्षा	८,८९,०६,८००	२९६३५६००	२९०३२४००	९७.८१%	
शसर्त अनुदान	२१,६५,२०,०००	१४४३४६६६६	७८९९४५१९	५४.७२%	
गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	०४,२९,०००	२४२०००	७८०००	३२.२३%	
LGCDP	१५,८८,०००	११५८०००	५४००००	४६.६३%	
राजस्व अनुमान	२,००,००,०००	९९,९८,४२३.६	२२,७५,२१६	२२.७५%	४९.९९% संकलन
जम्मा	६०,६४,५२,८००	३७,१३,८६,६८९.६	१४,९८,२५,०७३	कुल विनियोजनको २४.७०% यथार्थ निकासाको ४०.३४% खर्च भएको छ।	

नगरपालिकाको वित्तीय विवरण

विवरण	वित्तीय समानिकरण/राजस्व अनुमान	खर्च प्रतिशत	कैफियत
पूँजिगत बजेट रु.	२३,९२,०७,०००	११.९२%	कुल बजेटको ८०%
चालु बजेट रु.	५,९८,०१,८००	१७.३७%	कुल बजेटको २०%
कुल बजेट	२९,९०,९०००	१३. ७७%	

नगरपालिकाको वित्तिय विवरण

विवरण	शसर्त अनुदान वार्षिक बजेट	निकासा रु.	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत (निकासाको आधारमा)	कैफियत
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद तर्फ रु.	५,९०,५८,०००	३,८९,७८,२८०	१,८०,३३,८९२	४६.२६%	
कृषि तर्फ रु.	३,२०,०००	२,११,२००	१,५५,१९०	७३.४८%	
शिक्षा बजेट रु.	१५,७१,४२,०००	१०,३७,१३,७२०	१०,६२,२८,८१४	१०२.४२%	वित्तिय समानिकरणबाट सापट लिई शिक्षकहरुलाई तलब खुवाईएको
जम्मा	२१,६५,२०,०००	१४,२९,०३,२००	१२,४४,१७,८९६	८७.०६%	

पेशिक बेरुजुको विवरण

क्र.सं	विवरण	बेरुजु रकम	फछ्रौँट प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	अशुल गर्नुपर्ने	२०,९१,६५०.०३	९९.५०%	अशुल गरि संचित कोषमा दाखिला भएको
२	नियमित गर्नुपर्ने	१,५३,८९,२४३.९३	१२.५६%	८७.४४% साविक गा.वि.स हरूको प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु
३	संस्थागत पेशकी बेरुजु	१,३५,१३,९२८	-	नियमानुसार कार्य सम्पन्न साथसाथै पेशकी फछ्रौँट हुने
कुल बेरुजु		३,९,९४,८२२.२३		

- साविक गा.वि.स हरूको १,३४,५६,४९१.८५ प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजुलाई बेरुजु फछ्रौँट समिति गठन गरिएको
- आ.व. को अन्त सम्ममा साविक गा.वि.स बाहेक न.पा. को बेरुजु शुन्य बनाउने र कुल बेरुजुको ५६% फछ्रौँट गर्ने योजना रहेको।

योजना शाखाको आ.व. २०७४/७५ को प्रगति

क्र.सं.	विषयगत शीर्षकहरु	ईकाइ	भौतिक		वित्तीय		कैफियत
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	
१	आर्थिक विकास अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरु	वटा	२४		३५४५		
	क) निर्माणाधीन/सम्पन्न भएका			७			
	ख) सम्पन्न योजनाहरु			१		२६६७५०	
२	सामाजिक विकास अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरु	वटा	३०१		४६४०९		
	क) निर्माणाधीन /सम्पन्न भएका			१३५			
	ख) सम्पन्न योजनाहरु			१५		२७७०४०२	
३	पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरु	वटा	३९६		१३१८७६		
	क) निर्माणाधीन /सम्पन्न भएका			२१२			
	ख) सम्पन्न योजनाहरु			७२		२१६०८३४६	
४	वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरु	वटा	२५		७९१५		
	क) निर्माणाधीन /सम्पन्न भएका			११			
	ख) सम्पन्न योजनाहरु			०			

क्रमश.....

क्र.सं.	विषयगत शीर्षकहरु	ईकाइ	भौतिक		वित्तीय		कैफियत
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	
५	संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरु	वटा	२३		५९८०		
	क) निर्माणाधीन /सम्झौता भएका			५			
	ख) सम्पन्न योजनाहरु						
६	कार्यपालिका सदस्यहरुहरुको योजना (सबै विषयगत)	वटा	२३		५०००		
	क) निर्माणाधीन /सम्झौता भएका			४			
	ख) सम्पन्न योजनाहरु			१		२९१०००	
७	विभिन्न विषयगत (कृषि, पशु, महिला विकास, खानेपानी, खेलकुद, पर्यटन)	वटा	४४		२५०००	७७६०००	
८	भैपरी आउने विविध खर्च, (म्याचिङ्ग समेत)				११७५६७५	२७७६०००	
९	विभिन्न ८ कोषहरु				१७२५	२५०००	
	जम्मा निर्माणाधीन /सम्झौता भएका			३७४			
	जम्मा सम्पन्न योजनाहरु			८९			
	जम्मा	०	८३६	४६३	२३९२०७	२८५१३	५५३८

- ❖ भौतिक प्रगति प्रतिशत निर्माणाधीन: ४४%
- ❖ भौतिक प्रगति प्रतिशत सम्पन्न योजनाहरु: १०.६५%
- ❖ वित्तीय प्रगति: ११.९२%

२०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

- २०७४ प्रथम चौमासिकमा मन्थली नगरपालिकामा वडा नं. १ देखि १४ वडालाई निकासा दिईएको रकम रु. २,९६,३५,६०० वितरण गरिएको रकम रु. २,९०,३२,४०० वितरण गरी बाँकी रहेको रकम रु. ६,०३,२०० र MIS Entry गर्न छुट भई नपुग रकम रु. ४,०९,२०० रहेको छ ।

क्र.स.	लक्षित समुह	संख्या	भत्ता विवरण संख्या				वितरण गरिएको रकम	लगत कट्टा			लगत थप			कुल कायम		
			म.	पु.	जम्मा	उपचार खर्च पाउने		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा
1	जेष्ठ नागरिक अन्य	२१०७	९७३	११०६	२०७९	२०७९	१६५७४०००	१५	२१	३६	-	-	-	९७३	११०६	२०७९
2	जेष्ठ नागरिक दलित	४००	२०१	१९७	३९८	१५४	२२०४०००		४	४				२०१	१९७	३९८
3	एकल महिला	३४	३४		३४		१३६०००	-	-	-	१		१	३५		३५
4	विधुवा	१५५२	१५३२		१५३२	३३९	७६०२०००	२०		२०	४२		४२	१५७४		१५७४
5	पुर्ण अपाङ्ग	११८	५२	६६	११८	२	९५८४००				१		१	५२	६७	११९
6	अति अशक्त अपाङ्ग	१४४	६६	७५	१४१		३३८४००	१	२	३		४	४	६६	७९	१४५
7	लोपोन्मुख आदिवासि जनजाती	२	-	-	-	-	-	१	१	२	-	-	-	-	-	-
8	बालबालिका	७८१	३७०	४०६	७७६		१२१९६००	२	३	५	२३	२१	४४	३९३	४२७	८२०
	जम्मा	५१३८	३२२८	१८५०	५०७८	२५७४	२९०३२४००	३९	३१	७०	६७	२५	९२	३२९४	१८७६	५१७०

२०७४ साउन देखी २०७४ पौष महिना सम्ममा दर्ता भएको व्यक्तिगत घटना दर्ताको संख्या

जन्म दर्ता सुचना फाराम			मृत्यु दर्ता सुचना फाराम			विवाहदर्ता सुचना फाराम	वसाई सराई दर्ता			सम्बन्ध विच्छेद	कैफीयत
पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	-	आएको	गएको	जम्मा	-	-
४५३	४१३	८६६	११८	८३	२०१	३२५	७	२६	३३	२	१४२७

महिला तथा बालबालिका तर्फको वित्तिय प्रगति

कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	यथार्थ निकासा रु.	यथार्थ खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
नगरपालिका स्तरीय बालभेला कार्यक्रम	१,००,०००/-	१,००,०००/-	१,००,०००/-	१००%	पुरुष-४७ महिला-२९ जम्मा-७६ जना
बाल दिवस	२५,०००/-	२५,०००/-	२५,०००/-	१००%	पुरुष-३५ महिला-४५ जम्मा-८० जना
जम्मा	१,२५,०००/-	१,२५,०००/-	१,२५,०००/-		

शीर्षकगत राजस्व श्रावण- पुष, २०७४

मिति २०७४	व्यवसाय नविकरण /दर्ता	कच्ची घर नक्सा पास	पक्की घर नक्सा पास	सुचिकृत दस्तुर	डोजर भाडा	नक्सापास किताव	नाता प्रमाणीत	पञ्जिकरण	हाट कर	घरभाडा	फोहोरमैला कर	अन्य सिफारिस	जम्मा रकम	एकिकृत सम्पत्ति कर	राजस्व बाँडफाँड	कुल जम्मा रकम रु
श्रावन	343,620	77,000	49,304	1,000	-	6,400	1,800	3,000	5,355	120,000	-	17,210	624,689	350,036		974,725
भाद्र	89,000	160,500	135,813	3,000	-	6,300	500	200	5,110	-	-	8,980	409,403	271,620		681,023
आश्विन	82,500	265,000	76,291	-	-	3,500	1,200	-	7,920	-	-	13,470	449,881	479,247		929,128
कार्तिक	134,800	354,500	247,947	-	-	7,600	4,200	7,210	3,045	120,000	-	93,950	942,927	586,441		1,529,368
मंसिर	75,260.00	220,000.00	278,490.00	-	-	12,900.00	4,400.00	5,880.00	4,116.00	-	-	62,730.00	663,776	306,965.00		970,741
पुष	81,000.00	592,000.00	303,469.00	-	3,000.00	19,700.00	4,100.00	9,700.00	-	-	82,349.00	122,790.00	1,218,108	611,824.50		1,829,933
कुल जम्मा	806,180	1,669,000	1,091,314	4,000	3,000	56,400	16,200	25,990	25,546	240,000	82,349	319,130	4,308,784	2,606,133.50	30,83,506.10	99,98423.60

पशु विकास तर्फको वित्तिय प्रगति

कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	यथार्थ निकासा रु.	यथार्थ खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
पशु सेवा कार्यक्रम	६०,००,०००/-	३,००,०००/-	३,००,०००/-	५%	
जम्मा	६०,००,०००/-	३,००,०००/-	३,००,०००/-	५%	

पशु विकास तर्फको भौतिक प्रगति

कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	इकाई	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित संख्या
हिँउदे घाँस विकास	२०	हेक्टर	२०	१००	२१०
कृत्रिम गर्भाधान	२०००	संख्या	१५७३	७८.६५%	१५६१
उपचार	५८६०	संख्या	३६८९	६२.९५%	२५०४

कृषि तर्फको वित्तिय प्रगति

कुल विनियोजित रकम -रु. ६०,०००००
जम्मा आयोजना- ६ वटा

कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	यथार्थ निकास रु.	यथार्थ खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
सघन बाली विकास आयोजना गहुँ विज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	२५,०००/-	-	२१,४००/-	-	
तरकारी विकास आयोजना ५०% अनुदानमा तरकारी विउ वितरण	१०००००	-			कार्य भएको भुक्तानी हुन बाँकि
जम्मा					

कृषि तर्फको भौतिक प्रगति

कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	इकाई	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित संख्या
गहुँ विज वृद्धि कार्यक्रम संचालन	५	हेक्टर	२	-	१३
५०% अनुदानमा तरकारी विउ वितरण भईरहेको	२००	संख्या	१२५	-	१२५ जना (पुरुष ७८ र महिला ६० जना) जना
५०% अनुदानमा सिलपोलिन प्लाष्टिक वितरण (गोलभेडा खेतीको लागि) वितरण प्रक्रियामा रहेको	१००	संख्या	-	-	रकम खर्च हुन बाँकि र सामान प्राप्त भईसकेको
प्लाष्टिक पोखरी निःशुल्क वितरण प्रक्रियामा रहेको	२७	संख्या	-	-	रकम खर्च हुन बाँकि र सामान प्राप्त भईसकेको
५०% अनुदानमा मिनिटिलर वितरणको लागि प्रक्रियामा रहेको	५८	संख्या	-	-	रकम खर्च हुन बाँकि र सामान प्राप्त भईसकेको

स्वास्थ्य शाखा तर्फको प्रस्तुतीकरण

सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था/ निकायहरु :

१. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २
२. स्वास्थ्य चौकी ९
३. आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र २
४. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ६
५. गाउँघर क्लिनिक केन्द्र ३५
६. खोप केन्द्र ३६
७. शहकारी अस्पताल १
८. सामुदायिक अस्पताल १
९. निजी अस्पताल १
१०. पोलिक्लिनिक २
११. महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका १६५
१२. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रारम्भिक उपचार केन्द्र २ (गेलु र मन्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)
१३. स्वास्थ्य बिमाको रेफरल अस्पताल १ -तामाकोशी सहकारी अस्पताल)
१४. स्वास्थ्य बिमाको दर्ता सहयोगी संख्या १४

Achievement of Main Health Indicators

A. REPORTING STATUS

INDICATORS	2074/075
No. of monthly report of HF reporting	100
% of PHC-ORC clinics reporting to Health Facility	100
% of Immunization clinics reporting to Health Facility	100
% of Female Community Health Volunteers (FCHVs) reporting to Health Facility	92
Average number of People served by HF (Per day)	15
Average number of People served by PHCORG (Per clinic)	11
Average number of People served by Immunization Clinic (Per clinic)	9
Average number of People served by FCHV per month (Per month per FCHV)	25
% of new clients attempt for health care services	
% of senior citizen (New) among total (New) client served	17.18
Average visit of clients for health care services	

IMMUNIZATION PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
% of children under one year immunized with BCG	55.56
% of children under one year immunized with DPT-HepB-Hib3	65.72
% of children under one year immunized with PCV 3	57.55
% of children under one year immunized with IPV	1.3
% of children aged 9-11 months immunized with Measles/Rubella 1st	61.35
% of children aged 12-23 months immunized with JE	73.69
% of Pregnant women immunized by TD2 and 2+	38.75

NUTRITION PROGRAMME

INDICATORS	2074/075
% of children aged 0-11 months registered for growth monitoring (New visits)	89.76
% of children aged 0-23 months registered for growth monitoring	70.76
Proportion of malnourished children as % of new growth monitoring (< 2 years)	0.18
Average number of growth monitoring visits (Under 2 yrs)	2.8
% of children aged 0- 6 months registered for growth monitoring, exclusively breastfed for the first six months	18
% of children aged 6–8 months registered for growth monitoring received solid, semi-solid or soft foods	100
Vitamin A mass distribution coverage 1st Round	75
Vitamin A mass distribution coverage 2nd Round	0
Deworming tablet mass distribution coverage 1st Round	75.41
Deworming tablet mass distribution coverage 2nd Round	0

NUTRITION PROGRAMME

INDICATORS	2074/075
% of children aged 0-11 months registered for growth monitoring (New visits)	89.76
% of children aged 0-23 months registered for growth monitoring	70.76
Proportion of malnourished children as % of new growth monitoring (< 2 years)	0.18
Average number of growth monitoring visits (Under 2 yrs)	2.8
% of children aged 0- 6 months registered for growth monitoring, exclusively breastfed for the first six months	18
% of children aged 6–8 months registered for growth monitoring received solid, semi-solid or soft foods	100
Vitamin A mass distribution coverage 1st Round	75
Vitamin A mass distribution coverage 2nd Round	0
Deworming tablet mass distribution coverage 1st Round	75.41
Deworming tablet mass distribution coverage 2nd Round	0

IMNCI PROGRAMME

INDICATORS	2074/075
% of newborns who had chlorhexidine ointment applied immediately after birth	100
% of PSBI among registered 0-2 months infant (sick baby)	0
% of infants aged 0-2 months with PSBI receiving a complete dose of Gentamycin	0
% of infants aged 0-2 months with PSBI receiving a complete dose of Gentamycin	0
% of newborns with low birth weight (<2.5KG)	.76
No of still birth	0
- Fresh	
- Macerate	2
Number of infants deaths aged 0-2 months	0

IMNCI PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
Incidence of acute respiratory infection (ARI) per 1,000 children under five years (new cases)	146
Incidence of Pneumonia (Pneumonia + Severe Pneumonia) per 1,000 U5 yrs Children (new cases)	8.56
Proportion of severe Pneumonia among registered new ARI cases	0.75
% of Antibiotics treatment who suffered from pneumonia	100
Number of Deaths due to ARI	0

IMNCI PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
Incidence of diarrhea per 1,000 under five years children (new cases)	87
% of severe dehydration cases among children under five years (new cases)	0
% of diarrheal cases treated with Zinc and ORS among children under five years with diarrhea	100
Number of Deaths due to Diarrhoea	0

SAFE MOTHERHOOD PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
% of pregnant women attending first ANC among estimated number of live births (Any times 1st Visit)	53.56
% of pregnant women who had four ANC checkups as per protocol (4th, 6th, 8th and 9th month)	38.17
% of women who received a 180 day supply of iron folic acid during pregnancy	31.40
% of institutional deliveries among expected live births	44
% of deliveries attended by SBA (at HF and Home) among expected live birth	44
% of deliveries attended by SBA (at HF) among total delivery at HF	0
% of vacuum, forceps and C/S deliveries among total delivery (Health Facility)	32

SAFE MOTHERHOOD PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
% of postpartum mothers who received Vitamin A supplements among expected live birth	45.58
% of women who had three postnatal care (PNC) visit as per protocol among expected live birth	7.2
% of women receiving maternity incentives among total institutional deliveries	0
% of women receiving ANC incentives among total institutional deliveries	100

SAFE MOTHERHOOD PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
% of met need for emergency obstetric care service (Target: 15% of estimated live birth)	46.37
Number of clients received Safe Abortion Service	52
Percentage of clients received post abortion contraceptives	11.53
Percentage of clients received LARC	11.53
Number of Neonatal death	0

FAMILY PLANNING PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
FP new acceptors as % of WRA (all modern FP methods)	9.8
Contraceptive prevalence rate (CPR) (modern methods) (<i>unadjusted</i>)	30.2

FCHV PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
Total number of FCHVs	165
% of mothers group meeting held	90
Number of women utilizing FCHV fund	165
Total amount of FCHV fund at end of the fiscal year	11,80,000
Amount of money invested from the FCHV fund	
% of FCHV fund utilized (invested)	100

MALARIA CONTROL PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
Total Number of Blood Slides collected	25

TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
Case Notification Rate all form of TB per 100000 population	5
Case Notification Rate PBC new and relapseTB cases per 100000 population	3
Treatment success rate (All PBC)	100
Sputum conversion rate (All PBC)	100

LEPROSY CONTROL PROGRAMME

INDICATORS	2074/75
New case detection rate (NCDR) per 100,000 population	2
Prevalence rate (PR) per 10,000	2
No of new child cases	0
PB/MB proportion	0:1
Number of Disability Grade2 among new cases	0

CURATIVE SERVICES

INDICATORS	2074/75
Outpatient (OPD) new visits	86.6
% of outpatient (OPD) new visits among total population	86.6
Proportion of female patients among total new OPD visits	43.2:43.4

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सन्चालित कार्यक्रमहरू

- पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दियो पनाको लागी स्वास्थ्य प्रमुख सहित सरोकारवालाहरु संगको एक दिने गोष्ठी- एक पटक प्रगति शतप्रतिशत
- नगरपालिकाको शुक्ष्म योजना सम्बन्धि खोप कार्यक्रमको गोष्ठी -एक पटक प्रगति शतप्रतिशत
- आकस्मिक पोषण कार्यक्रम सम्बन्धि पुनर्ताजकी तालिम तथा जिल्ला स्तरिय- एक पटक प्रगति शतप्रतिशत
- मन्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा करार सेवामा अनमी भर्ना ३ जना र ओ सि एम सी मा स्टाफ नर्स करार सेवामा अनमी भर्ना २ जना गरि सेवा प्रवाहमा विस्तार गरिएको
- महिला स्वस्थ स्वयम सेविका दिवस मनाउने कार्य सम्पन्न
- ओ सि एम सी कार्यक्रमको व्यवस्थापन:
 - प्रथम चौमासिक गोष्ठी सञ्चालन १ पटक
 - औषधि खरिद १ पटक
 - रेफर कार्यक्रम निरन्तर
 - एफएम र पत्रपत्रिका मार्फत प्रचारप्रसार निरन्तर
- स्वास्थ्य संस्थाको लागी ओ पि डि टिकट, अनुसुचिहरु छपाई र दर्ता शुल्क रकम प्रदान
- गर्भवति उत्प्रेरण रकम प्रदान
- आमा सुरक्षा कार्यक्रमको लागी यातायात खर्च प्रदान
- न्यानो भोला खरिद गरी स्वास्थ्य संस्था मार्फत वितरण
- बाह्य खोप केन्द्र भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य ३ वटा , प्रगति १ र २ वटा प्रक्रियामा रहेको
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको शुरुवात
- राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने कार्यक्रम सम्पन्न

- शहरी स्वस्थ केन्द्र स्थापना
- स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत १ मनपा ७ मानेडाँडा
- नगरपालिकाबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन ३ वटा मनपा ३,११,१२ मा
- रक्त सञ्चार सेवा स्थापना (रेडक्रस मार्फत)
- प्रिप्याव भवन निर्माण
- निर्माण सम्पन्न मन्थली प्रस्तावित अस्पताल १ वटा
- निर्माणाधिन मन्थली प्रस्तावित अस्पताल १ वटा
- निर्माणाधिन स्वास्थ्य चौकी फुलासी १ वटा
- बर्थिङ सेन्टरबाट रेफर गरिएका महिलाहरुलाई एम्बुलेन्स खर्चको व्यवस्थापन गरिएको
- आ.व २०७४/७५ को लागी वडा स्तरिय स्वास्थ्य योजना निर्माण -वडा नं. १,२,३,५,७,११,१२,१३ र १४
- नियमित स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको मासिक बैठक सञ्चालन
- जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्वास्थ्य संस्थाहरु विधिवत रुपमा हस्तान्तरण
- पुर्ण खोप जिल्ला घोषणमा सहयोग

आ.व. २०७४/०७५ मा नक्सापास सम्बन्धी हालसम्मको रेकर्ड

क्र.सं	भवनको वर्ग			जम्मा दर्ता भएका	निर्माण अनुमती लिएका DPC सम्म	आंशिक निर्माण सम्पन्न लिएका	निर्माण सम्पन्न लिएका	हालसम्म नक्सा अभिलेखिकरण गरेका
	क वर्गका जम्मा	ख र ग वर्गका जम्मा	घ वर्गका जम्मा					
१	-	१५६ वटा	३३३८	१८८ वटा हालसम्म	१३०	२३	३	१५ वटा

शिक्षा शाखा तर्फको मिति २०७४/११/११ सम्मको वित्तिय विवरण

कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	निकासा(६६%)	खर्च	कैफियत
आधारभुत	११३९४१०००	७५२०१०६०	७२९३८४९२	दोश्रो चौमासिक ३ महिना मात्रैको निकासा
माध्यामिक	२१४४८०००	१४१५५६८०	१९०६८०२३	
वि.क्षे.वि.का.	२१५५३०००	१४२२४९८०	१४२२२३००	
जम्मा	-	१०३५८१७२०	१०६२२८८१४	बढी खर्च २६४७०९४

शैक्षिक विवरण

- स्रोत केन्द्र मार्फत विद्यालय अनुगमन एवं सुपरिवेक्षणका लागी स्थानिय तहको शिक्षा प्रमुखको सिफारिस र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृतिमा विद्यालय अनुगमन गर्ने गरिएको ।
- कक्षा १-८ का सम्पूर्ण बालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति रु ४०० का दरले, दलित छात्रवृत्ति प्रति विद्यार्थी कक्षा १-८ रु ४०० र कक्षा ९-१० रु ५०० का दरले उपलब्ध गराईएको ।
- छात्रवृत्ति बालबालिकाले पाए नपाएको, विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु भए नभएको, विद्यालय, समुदाय लगाएतका विद्यालय संग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरु संग अन्तर्क्रिया गर्ने गरिएको ।
- वि. व्य. स को बैठकमा सहभागी भई स्रोत केन्द्रले गर्न सक्ने कार्य स्रोतकेन्द्र बाटनै र माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही अनुसार कार्य सम्पादन गरिएका
- जि.शि.का, स्थानिय तह एवं जिल्ला बैठक बाट प्राप्त निर्देशनहरु एवं काम कार्यबाही बारे स्रोत केन्द्रमा सम्पूर्ण विद्यालयको प्र.अ. हरुको नियमित बैठक द्वारा कार्य सम्पादन गरि सरोकारवालाहरुको सहयोगमा बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने एवं विद्यालयमा टिकाउने कार्य गर्ने गरिएको ।
- विद्यालयका शिक्षकहरुको सिकाई उपलब्धि बढोत्तरीका लागी कक्षा अवलोकन गरी पृष्ठपोषण समेत दिने गरिएको छ ।
- शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्र.अ. संग अन्तर्क्रिया ।

भुकम्प पुनर्निर्माण नीजि आवास अनुदान पहिलो किस्ता रकम रु.५०,००० प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण

l;g+=	uflj;sf] gfd	भुकम्प लाभग्राहीहरुको विवरण				निकासा विवरण		निकासा बाँकी	
		z'²df sfod	u'gf;f] kl5sf	Retro fiting	hDdf	klxnf] ls:tf	Retro fiting sf] ;+Vof	klxnf] ls:tf	Retro fiting sf] ;+Vof
१	s7hfj/	1150	32	0	1182	1157		25	0
२	;fn'	952	18	14	984	953		17	14
३	;'gf/kfgL	618	11	7	636	619		10	7
४	lr;fkfgL	719	27	10	756	722		24	10
५	e6f]nL	921	11	5	937	904		28	5
६	en'jfhfj/	697	36	54	787	706		27	54
७	dGynL	1227	35	53	1315	828	8	434	45
८	u]n'	1359	54	48	1461	1370		43	48
९	rgv'	546	4	37	587	537		13	37
१०	k'/fgfufFp	689	24	8	721	694	8	19	0
११	km'nf;L	1165	32	22	1219	1150	9	47	13
पहिलो किस्ताको		10043	284	258	10585	9640	25	687	233
जम्मा		१०३२७		258	10585	९६६५		९२०	

स्रोत: जिल्ला समन्वय समिति, रामेछाप

भुकम्प पुनर्निर्माण नीजि आवास अनुदान
दोश्रो किस्ता रकम रु.१,५०,००० प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण

l;=g+=	uflj;sf] gfd	भुकम्प लाभग्राहीहरुको विवरण				निकास विवरण		निकास बाँकी		निकास भएको रकम
		z'?df sfod	u'gf;f] kl5sf	Retro fiting	hDdf	bf]>f] ls:tf !%)))))	bf]>f] ls:tf %)))))	bf]>f] ls:tf !%)))))	bf]>f] ls:tf %)))))	
1	s7hfj/	1150	32	0	1182	372		785	0	55800000
2	;fn'	952	18	14	984	540		413	0	81000000
3	;'gf/kfgL	618	11	7	636	324		295	0	48600000
4	lr;fkfgL	719	27	10	756	132		590	0	19800000
5	e6f}nL	921	11	5	937	424		480	0	63600000
6	en'jfhfj/	697	36	54	787	263		443	0	39450000
7	dGynL	1227	35	53	1315	343		485	8	51450000
8	u]n'	1359	54	48	1461	842		528	0	126300000
9	rgv'	546	4	37	587	200		337	0	30000000
10	k'/fgfufFp	689	24	8	721	212		482	8	31800000
11	km'nf;L	1165	32	22	1219	540		610	9	81000000
दोश्रो किस्ताको जम्मा		10043	284		10585	4192			25	628800000

भुकम्प पुनर्निर्माण नीजि आवास अनुदान तेस्रो किस्ता रकम रु.१००००० प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण

l;=g+=	uflj;sf] gfd	भुकम्प लाभग्राहीहरुको विवरण			;Demf}tf eO{ lgsf;f ePsf]	lgsf;f ePsf] ;+Vof	lgsf;f x'g afFsL ;+Vof	lgsf;f ePsf] /sd	s}lkm ot
		z'?df sfod	u'gf;f] kl5sf	hDdf					
1	s7hfj/	1150	32	1182	1157	63	1094	6300000	
2	;fn'	952	18	970	953	120	833	1200000 0	
3	;'gf/kfgL	618	11	629	619	0	619	0	
4	lr;fkfgL	719	27	746	722	50	672	5000000	
5	e6f}nL	921	11	932	904	0	904	0	
6	en'jfhfj/	697	36	733	706	0	706	0	
7	dGynL	1227	35	1262	828	48	780	4800000	
8	u]n'	1359	54	1413	1370	0	1370	0	
9	rgv'	546	4	550	537	86	451	8600000	
10	k'/fgfufFp	689	24	713	694	78	616	7800000	
11	km'nf;L	1165	32	1197	1150	231	919	2310000 0	
t]>f] ls:tfsf] hDdf		10043	284	10327	9640	676	8964	6760000 0	

स्रोत: जिल्ला समन्वय समिति, रामेछाप

उद्योग विकास शाखा तर्फको वित्तिय प्रगति

कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	यथार्थ निकासा रु.	यथार्थ खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
उद्यमशिलता विकास तालिम	२४०	२४०	२४०	१००	
फलफुल प्रशोधन तालिम	१४०	१४०	१४०	१००	
७ दिने रिफ्रेशर डकर्मी तालिम	४४०	४४०	४४०	१००	
जम्मा	८२०	८२०	८२०	३००	

उद्योग विकास शाखा तर्फको भौतिक प्रगति

कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	इकाई	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित संख्या
उद्यमशिलता विकास तालिम	४०	जना	४०	१००	फुलासी, टेकानपुर
फलफुल प्रशोधन तालिम	१०	जना	१२	१००	फुलासी
७ दिने रिफ्रेशर डकर्मी तालिम	२५	जना	२५	१००	चिसापानी
जम्मा	७५		७७		

उद्योग वाणिज्य प्रशासन तर्फ :- आ.व.२०७४।०७५ को माघ मसान्त सम्म ।

१. वाणिज्य फर्म :- ५१ वटा

२. घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता :- ५१ वटा

३. लघु उद्यम दर्ता :- ११ वटा

न्याय कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा

उद्देश्य

- न्यायिक समितिको सचिवालय सम्बन्धि कार्य गर्ने
- न्याय तथा कानूनी राज्यको परिपालना गराउन
- मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गराउन
- व्यक्ति-व्यक्ति र समुदाय-समुदाय बीच मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने
- न्यायिक निणय र फैसला कार्यान्वयन गराउने
- नगरपालिकाको लागि आवश्यक ऐन नियम कानून निर्माण गर्ने ।
- कार्यपालिका बैठक र नगरसभामा पेश गर्ने नीति नियम कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने
- विधायन सम्बन्धि अन्य कार्य गर्ने

उद्देश्य प्राप्तीका लागि शाखाले हालसम्म गरेका क्रियाकलापहरु

नगरसभाबाट पारित गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेका ऐन नियम

- मन्थली नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७४
- विनियोजन ऐन २०७४
- नगरकार्यपालिकाको(कार्य विभाजन) नियमावली २०७४
- स्थानीय तह बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४

कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भै कार्यान्वयनमा रहेका ऐन नियमहरू

- सहकारी विधेयक २०७४
- गैर सरकारी संस्था सम्बन्धि विधेयक २०७४
- एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक २०७४
- घ वर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता एवं नविकरण
नियमावली २०७४

मस्यौदा तयार भएका ऐन नियमहरू

- आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन २०७४
- पदाधिकारी आचारसंहिता २०७४

न्यायिक समितिको क्रियाकलाप

- न्यायिक समिति बैठक ३ पटक
- उजुरी निवेदन दर्ता ५ वटा - वाटो विवाद २, सम्बन्ध विच्छेद गराइ पाउ भन्ने निवेदन १, पाईप लाईनमा क्षती पुऱ्याएको निवेदन १, जन्मदर्ता सम्बन्धि १ ।
- विवाद निरुपण सख्या १ (मेलमिलापको माध्यमबाट)

उपलब्धिहरु

- देवकोटा चोकदेखि मालपोत कार्यालयसम्म सडक बत्ती तथा फुटपाथ सहितको सडक कालोपत्रे गरिएको ।
- मन्थली बजारमा रहेका दुईवटा सार्वजनिक शौचालयहरु सन्चालनमा ल्याईएको ।
- देवकोटा चोकमा शुद्ध खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक धारा जडान गरिएको ।
- घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत र दर्ता नविकरणको कार्य शुरुवात भएको ।
- नगर पालिकाको वेब साइट अध्यावधिक भएको ।
- नगरपालिकाको नाम अंकित डायरी प्रकाशन गरिएको ।
- नीजि आवास पुन निर्माणका लागि खटिएका प्राविधिकहरुलाई सम्बन्धित वडामा रहि काम काज गर्ने गरी खटाइएको ।
- आफ्नै नामको टिप्पणी आदेश फाइल प्रकाशन गरि उपयोगमा ल्याइएको ।
- नगरपालिकाको हालको कार्यालय व्यवस्थापन पहिला भन्दा चुस्त यव दुरुस्त रहेको ।
- शहकारी संग सम्बन्धित कार्यको शुरुवात गरिएको ।
- नगरपालिकाभित्र गठन भएका कृषि समुहरु दर्ता गर्न शुरु गरिएको ।
- ५ लाख सम्मका योजनाको अनुगमन कार्य सम्बन्धित वडा वाटै गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
- म.न.पा. संग कारोबार गर्ने सम्पुर्ण संघसंस्थाहरुलाई अनिवार्य न.पा. मा दर्ता गर्न व्यवस्था मिलाईएको ।
- राजश्व संकलन प्रणाली अनलाईन मार्फत वडा कार्यालयबाट संकलन गर्न Leaseline जडान गरी Public IP लिने कार्य सुरु भएको ।
- नगरपालिकाबाट नगद अनुदान लिने सम्पुर्ण लाभग्राहीहरुलाई अनिवार्य एकिकृत सम्पति कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।

- स्थानीय संचित कोष प्रणालीलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम बजेट देखि प्रतिवेदन सम्मको कार्यलाई लेखाङ्कन गर्ने Sutra Software प्रयोग गर्न सुरु गरिएको।
- न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीको तुरुन्त सुनुवाई गर्न कम्तिमा महिनाको दुई पटक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाईएको, दुई पक्ष बीच छलफल र मेलमिलापको माध्यमबाट निर्णय गर्नेलाई प्राथमिकता गरिएको।
- बाल क्लब र युवा खेलकुदमा उल्लेख्य सहयोग गरेको।
- योजना अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई अनुगमन पश्चात मात्र भुक्तानी दिने गरिएको।
- बजारक्षेत्रको गतिविधि नियाल्न जडान गरिएको सिसिटिभि नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा जिम्मा लिई सन्चालन गरेको।
- मन्थली बजार बाईपास सडक निर्माणका लागि रणजोर खोला पुलबाट बाईपास सडक निर्माण सुरु गरिएको।
- स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनामा जोड दिई चारवटा नयाँ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको।
- मन्थली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी पूर्ती गरिएको।
- खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको।
- मन्थली नगरपालिकाको सुचना प्रविधि कार्यलाई चुस्त दुरुस्त पारी सुचना प्रवाहमा टेवा पुर्‍याउन ग्रुप एस.एम.एस सेवा सुरु गरिएको।
- पुनःनिर्माणका लागि निःशुल्क नक्सा पास उपलब्ध गराउन विल्ड चेञ्ज नेपालसँग सम्झौता गरी कार्य सुरु गरिएको।

गतिविधिहरू

■ योजना अनुगमन

नगर स्तरीय योजना अनुगमन (स्थलगत) वडा नं ४, ५, ७, ११ र १२ मा ५ पटक अनुगमन देखिएको कुराहरु : समग्रमा योजना सन्तोषजनक कार्य तर सीमित प्राविधिक जनशक्तिको कारण पर्याप्त सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो ।

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कार्यहरु

- नगर आवधिक योजना निर्माणको लागि स्वीस सरकार विकास नियोग संग पहल भइरहेको
- आवधिक नगर उद्यम विकास योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका
- सडक यातायात गुरु योजना अध्यावधिक गर्ने कार्य भइ रहेको
- स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजना र, निजि औषधि पसल, पोलिक्लिनिक, अस्पताल एवं फर्म संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन को मस्योदा तयारीको चरणमा रहेको।

समस्या र चुनौतिहरू

- कार्यक्षेत्र अनुरूप भौतिक पूर्वाधार , जनशक्ति, बजेट र कानूनको अभाव रहेका
- अत्याधिक योजनाहरू भएकोले व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्न
- सम्बन्धि समितिहरूको कार्यप्रगती आशा अनुरूप नहुन
- न्यायिक समितिको कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू:
 - क्षेत्राधिकारको बारेमा पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुने
 - भौतिक व्यवस्थापनको अभाव
 - कार्यविधीको अभाव
 - जनतामा विश्वासको वातावरण सृजना हुन नसक्ने
 - जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या
- दक्ष जनशक्ति र क्षमता विकासको लागि तालिमको अभाव
- आवधिक योजना र क्षेत्रगत रूपमा गुरु योजना निर्माण हुन नसक्नु ।
- नतिजामा आधारित योजना नहुने
- स-साना योजनाहरूको संख्या बढी हुनु ।
- सभै डिजाईन लगत स्टीमेट नबनाई योजनामा बजेट विनियोजन हुनु
- योजनागत आधारभुत तथ्यांकहरू विश्लेषण नहुने
- नगर सभाले पारित गरेको योजनाहरू बडाको सिफारिसमा पुनः परिमार्जन तथा परिवर्तन हुनु

- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कमी
- समानिकरणको बजेट समयमानै विनियोजित नहुनु
- CEONC मा MDGP डाक्टर नभएकोले सेवा सञ्चालनमा कठिनाई
- कार्यालय सञ्चालनको लागी कोठाको अभाव (हाल जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रमा सञ्चालन)
- एम्बुलेन्स र शववाहनको अभाव
- नगरसभामा विषयगत शाखाको प्रतिनिधित्व नभएकोले कार्यक्रम तर्जुमामा कठिनाई
- प्रस्तावित मन्थली अस्पतालको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन कठिनाई (हाल फाईल बन मन्त्रालयमा रहेको)
- चनखु स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेता पनि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको कमीले सञ्चालन हुन नसकेको ।
- मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जग्गा नभएकोले भवन निर्माण गर्न कठिनाई ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरु
सालु, सुनारपानी, भलुवाजोर, भटौली, चिसापानी, चनखु, फुलासी, गेलँ
- शहरी स्वास्थ्यकेन्द्रहरु (१ रोपनी जग्गा भएको तर मापदण्ड ३ रोपनि चाहिने) बढिमुहान , टेकानपुर, सिक्राल, मानेडाँडा र ठाँटी (जग्गा नहुनु)
- म.स्वा.स्व.से. मासिक बैठकको रकम कुनै कुनै वडामा विनियोजित नहुनु ।

योजनासँग सम्बन्धित कार्य प्रगतिको फोटोगत झलकहरू




पुरानागाउँ छिपिधारा निर्माण हुँदै



पुरानागाउँ सल्लेनी हुँदै थानापती जाने सडक निर्माण हुँदै



म.न.पा पट्टिको कालोपत्रे सुरु गर्दाको झलक



म.न.पा पट्टिको कालोपत्रे पछिको झलक

प्रश्नहरूको लागि स्वागत छ ।

धन्यवाद!!!